

ПЛАН РАБОТЫ
участка(цеха) СТП 4 на Февраль 2015 г.

Норма времени _____

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт, час	Место работы	Примечание
1. Текущий ремонт					
6	ВА СВ 0,4кВ	4,0			
22	КВ-2 и шкаф РС	16,0			
25	Трансформатор ТС-2 (2.2013)	17,4			
29	ВВЭ КП-2 с ячейкой и ЗН	4,2			
53	ШВ АТДП-1	3,8			
54	ШВ АТДП-2	3,8			
55	Тележка АТДП-1 с ячейкой и ЗН	3,8			
56	Тележка АТДП-2 с ячейкой и ЗН	3,8			
57	Трансформатор АТДП-1 (2.2013)	6,6			
62	Рабочее освещение	4,2			
64	Проверка автоматики авар.осв.	2,0			
66	Аккумуляторная батарея	10,4			
70	Хим.анализ дис. воды	,8			
75	ШАП АС-М	2,0			
77	ЩОП -1,2	8,0			
80	Электроинструмент	1,0			
Итого:		91,8			
2. Осмотр					
82	Аккумуляторные фонари	1,0			
83	Оборудование подстанции	8,0			
84	Аккумуляторная батарея	4,2			
85	Внутриподстанционные кабели	11,0			
86	Дренажные системы и вент. Установки	1,0			
89	ЩУС-2 (очистка от пыли)	1,0			
Итого:		26,2			
Всего:		118,0			

План составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План проверил

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет проверил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН РАБОТЫ

участка(цеха) СТП 4а на Февраль 2015 г.

Норма времени

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт, час	Место работы	Примечание
1. Текущий ремонт					
1	ВА Вв №1 О, 23кВ	4,0			
2	ВА Вв №2 О, 23кВ	4,0			
3	ВА СВ О, 23кВ	4,0			
7	РУ-О, 23кВ 1-секция	16,0			
24	КВ-3	16,0			
26	Трансформатор ТС-2 (3.2013)	17,4			
35	ВВТ КП -7 с ячейкой и ЗН(2.2013)	5,0			
40	ВВТ Вв-2 с ячейкой и ЗН (2.2013)	5,0			
51	ВВТ ТО-1с ячейкой и ЗН (2.2013)	5,0			
52	ВВТ ТО-2 с ячейкой и ЗН(2.2013)	5,0			
53	Трансформатор ТО-1 (2.2013)	9,3			
54	Трансформатор ТО-2 (2.2013)	9,3			
61	Проверка автоматики авар. осв.	2,0			
63	Аккумуляторная батарея	10,4			
67	Хим. анализ дис. воды	,8			
70	Защитные средства	2,0			
77	Щиты освещения и силовые сборки	6,1			
80	Электроинструмент	1,0			
Итого:		122,3			
2. Осмотр					
82	Аккумуляторные фонари	1,0			
83	Оборудование подстанции	8,0			
84	Аккумуляторная батарея	4,2			
85	Внутриподстанционные кабели	11,0			
86	Дренажные системы и вент. Установки	1,0			
89	Щиты освещения и силовые сборки	5,4			
90	ЩУС-2 (очистка от пыли)	1,0			
Итого:		31,6			

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт,час	Место работы	Примечание
Всего:		153,9			

План составил:

План проверил

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет составил:

Отчет проверил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН РАБОТЫ
участка(цеха) СТП 5 на Февраль 2015 г.

Норма времени _____

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт, час	Место работы	Примечание
1.Текущий ремонт					
19	ВАБ КВ-2	8,0			
21	ВВЭ КВ-1 с ячейкой и ЗН	4,2			
24	КВ-1 и шкаф РС	16,0			
30	ВВЭ КП-1 с ячейкой и ЗН	4,2			
44	Ячейка ЯЗР-- 825 В	6,0			
63	Аккумуляторная батарея	10,4			
65	Уравнильный заряд АБ	19,4			
67	Хим. Анализ дис.воды	,8			
71	Проверка автоматики авар.осв.	2,0			
78	Электроинструмент	1,0			
Итого:		72,0			
2.Осмотр					
80	Аккумуляторные фонари	1,0			
81	Оборудование подстанции	8,0			
82	Аккумуляторная батарея	4,2			
83	Внутриподстанционные кабели	11,0			
84	Дренажные системы и вент. Установки	1,0			
87	ЩУС-2 (очистка отпыли)	1,0			
Итого:		26,2			
Всего:		98,2			

План составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План проверил

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет проверил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН РАБОТЫ
участка(цеха) ПП-4 на Февраль 2015 г.

Норма времени _____

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт, час	Место работы	Примечание
1. Текущий ремонт					
2	Рабочее освещение	2,1			
31	Проверка автоматики авар.осв.	2,0			
32	Внешний контур заземления	4,0			
34	Аккумуляторные батареи	10,4			
37	Хим. Анализ дист. Воды	,8			
46	Слесарный инструмент	1,0			
Итого:		20,3			
2. Осмотр					
47	Аккумуляторные фонари	,5			
48	Аккумуляторные батареи	4,2			
49	Дренажные систем и вент. Установки	1,0			
50	Внутриподстанционные кабели	11,0			
51	Защитные средства	1,0			
52	Оборудование подстанции	4,0			
53	Щиты освещения и силовые сборки	5,4			
Итого:		27,1			
Всего:		47,4			

План составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План проверил

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет проверил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН РАБОТЫ
участка(цеха) СТП-6 на Февраль 2015 г.

Норма времени _____

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт, час	Место работы	Примечание
1.Текущий ремонт					
20	ВВТ КВ-2 с ячейкой и ЗН (02.2013)	5,0			
25	Трансформатор ТС-1 (2.2013)	17,4			
38	РУ-10кВ 2 секция	15,4			
46	ВЭМ ТО-2 с ячейкой и ЗН	12,0			
49	Трансформатор ТН-1	3,6			
51	ШВ АТДП-1	3,8			
52	ШВ АТДП-2	3,8			
53	Тележка АТДП-1 с ячейкой и ЗН	3,8			
54	Тележка АТДП-2 с ячейкой и ЗН	3,8			
56	Трансформатор АТДП-2 (2.2013)	6,6			
59	Аварийное освещение	1,4			
60	Рабочее освещение	4,2			
61	Аккумуляторная батарея	10,4			
65	Хим. Анализ дис.воды	,8			
70	Проверка автоматики авар. осв.	2,0			
72	Защитные средства	4,0			
74	Сварочный трансформатор	2,0			
75	Электроинструмент	1,0			
76	Шкафы управления раз-телями	22,0			
Итого:		123,0			
2.Осмотр					
83	Аккумуляторная батарея	4,2			
84	Аккумуляторные фонари	1,0			
86	Дренажные систем и вент. уст.	1,0			
89	Оборудование подстанции	8,0			
Итого:		14,2			
Всего:		137,2			

План составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План проверил

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет проверил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН РАБОТЫ
участка(цеха) ПП-5 на Февраль 2015 г.

Норма времени _____

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт, час	Место работы	Примечание
1.Текущий ремонт					
24	РУ-10кВ 1 секция	11,0			
25	РУ-10 кВ 2 секция	11,0			
26	Аккумуляторная батарея	10,4			
30	Хим. Анализ дист. Воды	,8			
38	Проверка автоматики авар.осв.	2,0			
Итого:		35,2			
2.Осмотр					
46	Аккумуляторные фонари	,5			
47	Дренажные систем и вент. Установки	1,0			
48	Аккумуляторная батарея	4,2			
49	Внутриподстанционные кабели	11,0			
51	Оборудование подстанции	4,0			
52	Щиты освещения и силовые сборки	5,4			
Итого:		26,1			
Всего:		61,3			

План составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План проверил

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет проверил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН РАБОТЫ
участка(цеха) СТП-7 на Февраль 2015 г.

Норма времени _____

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт, час	Место работы	Примечание
1. Текущий ремонт					
1	Аварийное освещение	1,4			
12	БВ-70	8,0			
13	БВ-71	8,0			
14	БВ-72	8,0			
15	БВ-73	8,0			
16	БВ-74	8,0			
19	ВАБ КВ-3	8,0			
24	КВ-2 и шкаф РС	16,0			
25	КВ-3 и шкаф РС	16,0			
61	Проверка автоматики авар. осв.	2,0			
63	Рабочее освещение	4,2			
66	ППАП АС-М	2,0			
68	Рубильники раб. освещения тоннеля	2,0			
70	Аккумуляторная батарея	10,4			
74	Хим. анализ дис. Воды	.8			
80	Электроинструмент	1,0			
81	Защитные средства	4,0			
82	Сварочный трансформатор	2,0			
Итого:		109,8			
2. Осмотр					
85	Аккумуляторные фонари	1,0			
86	Аккумуляторная батарея	4,2			
88	Дренажные систем и вент. уст.	1,0			
89	Защитные средства	2,0			
91	Оборудование подстанции	8,0			
92	ПЦУС-2 (очистка от пыли)	1,0			
93	ПЦиты освещения и силовые сборки	7,2			
Итого:		24,4			

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт,час	Место работы	Примечание
Всего:		134,2			

План составил:

План проверил

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет составил:

Отчет проверил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Утверждаю:

(фамилия, подпись, должность)
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН РАБОТЫ
участка(цеха) ПП-6 на Февраль 2015 г.

Норма времени _____

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт, час	Место работы	Примечание
1.Текущий ремонт					
1	Аварийное освещение	,7			
2	Рабочего освещения	2,1			
Итого:		2,8			
2.Осмотр					
21	Защитные средства	1,0			
23	Внутриподстанционные кабели	11,0			
24	Оборудование подстанции	4,0			
Итого:		16,0			
Всего:		18,8			

План составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План проверил

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет проверил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН РАБОТЫ
участка(цеха) АБ инж.кор на Февраль 2015 г.

Норма времени _____

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт, час	Место работы	Примечание
1.Текущий ремонт					
3	АБ лаз	10,4			
5	АБ ту-тс, авар. Освещ	10,4			
11	Аварийное освещение	,7			
12	Дистиллятор	8,0			
14	Хим. анализ дис.воды АБ лаз	,8			
18	Рабочего освещения	2,1			
23	Хим. Анализ дист. воды АБ ту-тс	,8			
Итого:		33,2			
2.Осмотр					
4	АБ лаз	4,2			
6	АБ ту-тс, авар. Освещ	4,2			
Итого:		8,4			
Всего:		41,6			

План составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План проверил

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет проверил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН РАБОТЫ

участка(цеха) ТП-1 на Февраль 2015 г.
6/10кВ

Норма времени _____

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт,час	Место работы	Примечание
1.Текущий ремонт					
14	Трансформатор ТН-2	3,6			
16	Рабочее освещение	2,1			
18	Щкаф сигнализации	4,0			
19	ЩРДЗ-очистка от пыли	2,0			
Итого:		11,7			
2.Осмотр					
23	Защитные средства	1,0			
24	Оборудование подстанции	4,0			
25	Щиты освещения и силовые сборки	1,8			
Итого:		6,8			
Всего:		18,5			

План составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План проверил

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет проверил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН РАБОТЫ
участка(цеха) ПП-3 на Февраль 2015 г.

Норма времени _____

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт, час	Место работы	Примечание
1. Текущий ремонт					
38	Рабочее освещение	2,1			
40	Проверка автоматики авар.осв.	2,0			
41	Рубильники рабочего освещения тоннеля	2,0			
42	Аккумуляторная батарея	10,4			
46	Хим.анализ дис. воды	,8			
Итого:		17,3			
2. Осмотр					
57	Аккумуляторная батарея	4,2			
59	Дренажные системы и вент.установки	1,0			
60	Защитные средства	1,0			
61	Оборудование подстанции	4,0			
62	Разъединители Р-1,2,4	6,0			
64	ЩУС-2 (очистка отпыли)	1,0			
Итого:		17,2			
Всего:		34,5			

План составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План проверил

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет проверил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.